

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

a). Nazwa i adres inwestycji (obiektu):

Remont istniejącej drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Krzemianka - Szurpiły
km 0+000 – km 1+752,50

Teren prowadzenia robót budowlanych - działki oznaczone nr 164 (dr.powiatowa),

139/1;138/1,137/1,134/1,132/1,193/1,128/1,129/1,126/1,124/1,122/1,119/1,117/1,118/1,121/1,101/1,
97/1,102/1;20/1,186/1,14/1,18/1,185/1,13/4,15/1,13/6,13/3,14/2,12/1,11/1,10/1,2/1,1/1 (dr. gminna)

b). Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Jeleniewo

c). Projektant:

inż. Renata Stankiewicz ,
nr upr. PDL/0030/ZOOD/04,
zaśw. nr PDL/BD/1423/01

mgr inż. Anna Topolska

CZEŚĆ OPISOWA :
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

1. Roboty przygotowawcze i wykonanie obiektów i urządzeń tymczasowych
 - wytyczenie i oznakowanie robót.
2. Zadania inwestycyjne wyprzedzające budowę:
 - uzyskanie zgody od zarządy drogi powiatowej na wejście w pas drogowy
3. Likwidacja obiektów i urządzeń istniejących a przeznaczonych do likwidacji:
 - nie występuje
4. Makroniwelacja terenu - nie występuje
5. Podziemne uzbrojenie terenu – wykonanie przepustów dwudzielnych 110 na kablach TP przechodzących poprzecznie przez drogę
6. Budowle i urządzenia budowlane:
 - wytyczenie obiektu
 - Założenie przepustów
 - roboty ziemne,
 - wykonanie podbudowy.
 - Wykonanie nawierzchni bitumicznej (w-wa ścieralna)
 - Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
7. Roboty końcowe:
 - uprzątnięcie placu budowy.

II. WYKAZ OBIEKTÓW DO ROZBIÓRKI:

- nie występuje

III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIA:

- krzyżowanie dróg transportowych z ruchem na drodze

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT Z OKREŚLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTĘPOWANIA:

1. roboty ziemne-wykopy wąsko przestrzenne pod przepusty
 - skala- duża
 - rodzaj-zagrożenie zdrowia lub życia
 - miejsce i czas- teren budowy w okresie wykonywania robót.
2. wykonanie podbudowy
 - skala-duża
 - rodzaj- zagrożenie zdrowia lub życia

- miejsce i czas- jezdni ulicy w trakcie prowadzenia robót
- 3.wykonanie nawierzchni bitumicznych
 - skala-duża
 - rodzaj- zagrożenie zdrowia spowodowane temperaturą mas asfaltowych dochodzącą do 140°C
 - miejsce i czas-jezdni ulicy w trakcie prowadzenia robót
- 4.inne zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie budowy:
 - spadek z wysokości, przy wykopach
 - uderzenie spadającym przedmiotem, przy pracy w wykopach
 - najechanie przez pojazdy podczas robót prowadzonych pod ruchem
 - sparzenie gorącym asfaltem lub masą asfaltobetonową przy robotach nawierzchniowych

V. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

- każdorazowe wykonywanie instruktażu stanowiskowego pracowników ze szczególnym wskazaniem źródeł zagrożeń i konieczności zachowania szczególnej uwagi
- dokładne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypominającymi w miejscach szczególnie niebezpiecznych zwrócenie uwagi na ograniczenie dostępu osób postronnych w bezpośrednie sąsiedztwo wykopów.

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZYSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. W projekcie należy uwzględnić drogę dojazdu służb ratowniczych.
- Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem